

CONVENIO DE SANEAMIENTO: OBRIGAS DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

PROXECTOS	BASE LICITACIÓN	ADXUDICACIÓN DEFINITIVA	DATA ADXUDICACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
ADXUDICADOS 2008: 220.895 €				
Saneamento en Guxilde (Alba)	49.701 €	49.300 € Aquagest	03.07.2008	En execución
Saneamento en Valadares (Marcón)	57.826 €	56.720 € Aquagest	01.08.2008	En execución
Saneamento en San Caetano (Alba)	59.994 €	57.905 € Aquagest	29.12.2008	En execución
Saneamento en A Cañota (Alba)	59.083 €	56.970 € Aquagest	29.12.2008	En execución
ADXUDICADOS 2009: 899.967 €				
Saneamento en Barcia (Marcón)	307.415 €	139.104 € Aquagest	24.08.2009	Pendente inicio das obras
Saneamento en Carrasco (Marcón)	188.993 €	124.773 € Construcións Crespo	24.08.2009	Pendente inicio das obras
Saneamento en Campañó de Abaixo (Campañó)	892.639 €	636.090 € Aquagest	24.08.2009	Pendente inicio das obras
PROXECTOS SEN ADXUDICAR: 96.805 €				
Saneamento en Reiríz (Alba)	49.329 €			Pendente de adxudicación
Saneamento en Cendona (Lérez)	47.476 €			Pendente de adxudicación
TOTAL	1.714.285 €	1.120.863 €	DIFERENCIA	593.422 €

CONVENIO DE SANEAMIENTO: OBRIGAS DA XUNTA DE GALICIA

PROXECTOS ADXUDICADOS 2008:	BASE LICITACIÓN	ADXUDICACIÓN DEFINITIVA	DATA ADXUDICACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Rede de sumidoiros en Tomeza IV fase	780.705 €	780.705 € Sercocysa	18.08.2008	En execución
Rede de sumidoiros en Lérez V fase	962.779 €	962.779 € Extraco S.A.	18.08.2008	En execución
Rede de sumidoiros en Cerponzóns, II fase	276.060 €	276.060 € Sercocysa	18.08.2008	En execución
Rede de sumidoiros en Mourente III fase	1.374.591 €	1.374.591 € Misturas S.A.	18.08.2008	En execución
Rede de sumidoiros en Ponte Sampaio, III fase	605.863 €	605.863 € Obras, Camiños e Asfaltos	18.08.2008	En execución
TOTAL	4.000.000 M€	4.000.000 M€		